



Дата происшествия:	04.04.2024 г.
№ происшествия:	0056/2024
Объект:	КТК-Р. Морской терминал
Процесс / Оборудование:	Периметральное ограждение, участок от Уг. 16.6 до Уг. 16.7
Местоположение:	Резервуарный парк, район пожарного депо

ТИП ПРОИСШЕСТВИЯ :

Происшествие, повлекшее только имущественный ущерб

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ:

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОИСШЕСТВИЯ :

04.04.2024 г. бригада подрядной организации проводила земляные работы по устройству периметального ограждения Резервуарного парка на участке, прилегающем к зданию пожарного депо.
При выполнении механизированной разработки грунта под стойки ограждения буром мини-экскаватора SANY SY55C был поврежден кабель и силовой кабель освещения.

Непосредственные причины:
Механизированная разработка грунта (бурение скважины) осуществлялось на расстоянии 1 м. от места шурфления.

- Сопутствующие факторы:**
- В процессе шурфления грунта обнаружен фрагмент кабельной линии, однако ОВР не оповестил представителей Заказчика об обнаружении кабельной трассы и не обеспечил дальнейшую разработку грунта вручную для точного определения маршрута кабельной трассы.
 - Никто из работников подрядной организации не воспользовался правом на приостановку работ.

- Коренные причины:**
- Работник прошёл инструктаж (обучение, наставничество), но информация не была усвоена в полном объёме (неэффективная проверка знаний по окончании обучения/инструктажа)
 - Процедуры или практика безопасного ведения работ требуют улучшений

ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ:

- Усилить контроль за качеством проведения шурфования подземных коммуникаций при производстве земляных работ;
- Сообщать Руководителю объекта об обнаружении не значащихся на чертежах и генеральных планах кабелей и коммуникациях, принимать меры по их защите и исключению повреждения;
- Перед началом земляных работ с использованием землеройной техники рекомендуется дополнительно проверять трассоискателем предполагаемый участок работ, из расчёта сменной потребности (или всего участка), с проведением разбивки и обозначением подземных коммуникаций в зоне работ;
- Допускать к производству земляных работ только опытных и квалифицированных работников и ответственных лиц;
- При обнаружении в местах производства земляных работ, не значащихся на чертежах и генеральных планах кабелей и коммуникаций, принимать меры по нанесению коммуникаций на генеральные планы и схемы объектов.

Схема места происшествия

Фото рабочего места



Если вы стали очевидцем нарушения требований ОТ, ПБ и ООС, обратитесь к работникам, которые допускают нарушения требований и укажите на возможные негативные последствия, предложите безопасный способ выполнения работы. Применяйте право на остановку работ при необходимости